

總務處回應『702班反應書包太重』問題：

1. 期末發放書包品質滿意調查表，統整各班學生意見，作為下次採購或調整參考。
2. 本校書包重量為920公克(約1公斤)，但因學生身高或體力，會有過重或還好等不同感受，建議可善用班上的個人置物櫃，當日必要書本及物品才放入書包帶回，以減輕書包重量。

總務處回應『704班反應班級冷氣機快一點安裝完畢』問題：

冷氣進度安裝說明：

冷氣裝設計畫分三子計畫同時進行

1. 校園電力系統改善(目前進度40%)
2. 冷氣購買及安裝(目前各班教室皆已安裝完成)
3. 校園能源管理系統(目前進度20%)

因冷氣安裝為全市同時進行，廠商分批到各校施工，且為避免噪音影響校園教學活動之進行，本校儘量利用假日施工。本校亦緊盯廠商施工進度及品質，本計畫之履約期限為110年12月底，在此向各位家長說明。冷氣安裝進度說明相關公文如附件。

總務處 楊志忠
代理主任

927
950

檔 號：
保存年限：

桃園市政府教育局 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號14、15樓

承辦人：專員 官惠卿

電話：(03)3322101分機7401

電子信箱：10013454@ms.tyc.edu.tw

受文者：桃園市立凌雲國民中學

發文日期：中華民國110年9月7日

發文字號：桃教設字第1100081338號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴校刻正執行「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109至111年)」(以下簡稱本計畫)情形及進度，請於適當時機說明或以書面資訊傳達予貴校家長週知，詳如說明，請查照。

說明：

一、本市於108年度即啟動班班有冷氣計畫，率全國之先進行國中小學校園機電設備用電量評估、補助國中九年級及學校頂樓東西曬教室及3所示範學校安裝冷氣，提供學生適溫之學習環境，先予敘明。


二、因應行政院109年7月7日宣布於111年2月底前完成全國高級中等以下學校冷氣裝設，為達成前開目標，本市業規劃相關工作事項之期程，進行電力改善細部設計作業，並廣續辦理電力改善工程、冷氣安裝作業及能源管理系統採購作業。

三、開學之初本局頻獲家長詢問有關本計畫執行情形，爰請貴校擇適當時機說明或以書面資訊傳達予貴校家長週知以下



總務處

110/09/07 13:58



1100006044

無附件

事項：

(一)本市班班有冷氣計畫108年度補助九年級、頂樓東西曬教室安裝及使用情形。

(二)本計畫名稱及預計達成目標之期程。

(三)貴校所屬群別電力改善工程目前執行進度概述。

(四)「桃園市學校教室冷氣設備裝設採購案」：

1、本局依契約及考量電力工程施工進度分階段通知冷氣廠商前往學校安裝冷氣，預計110年12月31日前完成履約。

2、貴校獲本計畫核定新設冷氣台數、汰舊換新台數以及本局將依契約通知貴校所選冷氣廠商前往貴校安裝冷氣，俟前述新設冷氣電力系統改善工程完工驗收後即可啟用冷氣設備。

(五)「電力系統改善冷氣裝設計畫--桃園市校園能源管理系統(EMS)委託建置案」預計於110年12月底前完成裝設(含系統測試)。

四、感謝貴校配合本計畫期程進行各階段事宜，期能如期如質達成計畫目標，提供本市學子更加舒適優質之學習環境。

正本：本市各市立學校(桃園市立文青國民中小學籌備處、桃園市中壢區青園國民小學除外)

副本：電交 2021.09.08 文 章

楊志忠
代理主任